JQA

受付日 2005年　6月　8日
No.　NC－17075

正

試　験　成　績　書

協和コンクリート工業　株式会社　　殿

試 験 品 名 ：レディーミクストコンクリートの練混ぜに用いる水
[水の区分]　上水道水以外の水（地下水）
[採取場所]　工場内

試 験 項 目 ：
1．懸濁物質の量
2．溶解性蒸発残留物の量
3．塩化物イオン（Cl^-）量
4．セメントの凝結時間の差
5．モルタルの圧縮強さの比

試 験 方 法 ：JIS A 5308 レディーミクストコンクリート　附属書3（規定）による。

試　験　日 ：　2005年　6月 10日 ～ 2005年　7月 12日

試験項目及び試験結果：

試験項目		規格値	試験結果
懸濁物質の量　（g/l）		2以下	0．0
溶解性蒸発残留物の量　（g/l）		1以下	0．0
塩化物イオン（Cl^-）量　（ppm） （分析方法：電位差滴定法）		200以下	2．8
セメントの凝結時間の差（分）	始発	30以内	0
	終結	60以内	4
モルタルの圧縮強さの比（%） （JIS R 5201(A法)）	7日	90以上	97
	28日	90以上	98

（注）：1．上記試験品は、試験申込者により、2005年 6月 8日に試験実施場所へ持ち込まれたものである。
2．試験品内容等については、試験申込者提出の試験申込書に基づき表記したものである。

試験の結果は、上記のとおりであることを証明します。

2005年　7月 13日

愛知県西春日井郡西春町大字沖村字沖浦39
財団法人　日本品質保証機構
中部試験センター
所　長　　鈴木
技術管理者　　西谷　俊治

この試験成績書の転載、一部分の複製をするときは事前に当機構の承認を受けて下さい。